


Модуль на трёх решётках. Блок 3 x 9 x 2,5 м, масса 8,7 т. Тянут с торца, только на себя. Размеры в метрах.



1. Экскаватор гусеничный, около 20 т, обратная лопата. Стоит перед торцом решётки, по оси модуля, на грунте. Шпала 2,70 м, просвет гусениц 1,6 м: на путь и на шпалы не заезжает.
2. Блоки снимают по одному, с ближнего к торцу. На листе ближний торец очередного блока в 6 м от торца. Его тянут на эти 6 м, к концу решётки.
3. Сначала ковшем на себя, ход рукояти около 3 м. Остаток — ходом машины назад, здесь ещё 3 м. Цепь не удлиняют: блок идёт за ковшем. Ход ковша сверяют с паспортом.
4. До торца, м: 3 6 9 12 15
рукоятью, м: 3 3 3 3 3
ходом, м: 0 3 6 9 12
Блок, который уже у торца, не тянут.
5. Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, на ветвь не меньше 3,15 т. Две точки на нижнем поясе торца, по центру, между ними 1,2 м. На рым ковша, если рым по паспорту не меньше 4 т. За зубья не цепляют. Верхние петли этим стропом не занимают.
6. На листе ветвь 7,3 м. Для торца в 3 / 9 / 12 / 15 м ветвь около 4,3 / 10,3 / 13,3 / 16,3 м.
7. Сила от длины цепи не растёт.
 $8,7 \text{ т} \times 0,30 = 2,6 \text{ тс}$, при 0,50 будет 4,4 тс на блок и до 2,2 тс на ветвь. По грунту блок не тащат, только по головкам трёх путей.
8. При обрыве цепь бьёт на свою длину. На этой тяге люди не ближе 7,3 м от линии цепи. На дальней тяге зона равна длине той ветви.

торц



верхние петли этим стропом не занимают

